Nacionālās koncertzāles "Rīgas filharmonija" būvniecības padomes sēdes protokols Nr. 1

Sēdes datums: 24.09.2026.
Sēdes laiks: 15:00

Sēdi vada:

Kultūras ministrs	Nauris Puntulis

Padomes locekļi:

Sēdē piedalās

Kultūras ministrijas valsts sekretāre	Dace Vilsone
Rīgas domes priekšsēdētājs	Viesturs Kleinbergs
VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" valdes locekle	Indra Lūkina
Arhitekts, biedrības „Latvijas Arhitektu savienība" padomes loceklis, Nacionālās arhitektūras padomes priekšsēdētājs	Gatis Didrihsons
Kultūras ministra uzaicināta persona (kultūras mantojuma aizsardzības joma)	Juris Dambis
Kultūras ministra uzaicināta persona (finanšu joma)	Pēteris Strautiņš
Kultūras ministra uzaicināta persona (jurisprudences joma)	Sandis Voldiņš

Sēdē nepiedalās

Biedrības "Latvijas Profesionālo mūzikas kolektīvu asociācija" pārstāvis	Dāvis Jurka
Kultūras ministra uzaicināta persona (mūzikas joma)	Ints Dālderis

Sēdē pieaicināti:

Pilnsabiedrība "Mark Arhitekti un Mailītis Arhitekti"	Austris Mailītis
Pilnsabiedrība "Mark Arhitekti un Mailītis Arhitekti"	Jānis Sauka
Pilnsabiedrība "Mark Arhitekti un Mailītis Arhitekti"	Agate Eniņa
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektūras nodaļas vadītāja	Arta Goldberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors	Vladimirs Ozoliņš
VSIA "Latvijas Koncerti" valdes loceklis	Timurs Tomsons

Sēdi protokolē:

Kultūras ministrijas Investīciju un projektu nodaļas projektu vadītāja	Madara Linde

Sēdes darba kārtības jautājumi:

1. Padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana;
2. finansējums autostāvvietu un patvertnes projektēšanai;
3. prezentācija par faktisko situāciju un projekta īstenošanas gaitu;
4. arhitektu ziņojums par iespējamiem scenārijiem, lai sadalītu ēkas būvniecību kārtās un par iespējamo samazinājumu.

(protokola tālākajā tekstā lietotie saīsinājumi: Padome – Nacionālās koncertzāles "Rīgas filharmonija" būvniecības padome, KM – Kultūras ministrija, MK – Ministru kabinets, VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, IeM – Iekšlietu ministrija)

Ievads:

Kultūras ministrs N. Puntulis uzrunā klātesošos un iepazīstina ar Padomes mērķiem un uzdevumiem.
Klātesošie tiek iepazīstināti ar sapulces darba kārtību. Sanāksmes dalībnieki apstiprina darba kārtību.

1. Padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana;

S. Voldiņš rosina kā padomes priekšsēdētāju virzīt I. Lūkinu.

Padomes locekļi par padomes priekšsēdētāju ievēl I. Lūkinu
(par – 7, pret – 0, atturas – 0).

I. Lūkina rosina par padomes priekšsēdētāju virzīt G. Didrihsonu.

Padomes locekļi par padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl G. Didrihsonu
(par – 7, pret – 0, atturas – 0).

2. Finansējums autostāvvietu un patvertnes projektēšanai

D. Vilsone informē, ka KM ir sagatavojusi un virza izskatīšanai uz MK Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Civilās sagatavotības nodrošināšana visu veidu teritorijās" 5.2.1.1. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumus. Pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 600 000 *euro*.

V. Ozoliņš informē, ka 2026. gada 26. augustā Rīgas dome pieņēmusi lēmumu, paredzot, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošinās II kategorijas patvertnes Krišjāņa Valdemāra ielā 5A, Rīgā, projekta īstenošanu pilnā apjomā, pēc projekta 1. posmā paredzētās būvprojekta izstrādes, nodrošinot patvertnes izbūvi par Rīgas valstspilsētas pašvaldības piesaistītajiem finanšu līdzekļiem līdz 2030. gada 31. decembrim, paredzot nodrošināt investīciju piesaisti.

3. Prezentācija par faktisko situāciju un projekta īstenošanas gaitu.

A. Mailītis iepazīstina klātesošos ar nacionālās koncertzāles "Rīgas filharmonijas" projektu. Paredzēts izveidot plašas un atvērtas publiskās telpas ar dažādām funkcijām,

akustisko zāli ar 1300 sēdvietām skatītājiem, mazo zāli ar 350 sēdvietām, un multifunkcionālo zāli. Koncertzālē paredzēts izvietot arī rezidentu darba vietas. Paredzēts atjaunot un pielāgot Vingrotāju ielu, no kuras plānotas mūziķu ieejas, mūziķu autobusu piestāšanas vietas un velo novietnes. No Valdemāra ielas puses – galvenā ieejas fasāde, tiek atvērts viss pirmais stāvs, kur tiks izvietota kafejnīca, suvenīru veikals, informācijas centrs un telpas citām komercfunkcijām.

J. Sauka iepazīstina ar projekta laika grafiku, norādot, ka uz doto brīdi no kopējiem darbiem izpildīti aptuveni 95%. Šobrīd notiek būvprojekta principālo risinājumu ekspertīze. Mēneša laikā plānots uzsākt būvprojekta saskaņošanas procesu.

A. Eniņa iepazīstina klātesošos ar ēkas funkcionālo plānojumu – piegādes zona izvietota, paredzot iespēju nākotnē pieslēgt pie pazemes autostāvvietas. Tehniskās telpas, kas apkalpo mājas infrastruktūru un sadales tīkla transformators izvietoti ēkas pagrabstāvā. Rezidentu telpas atradīsies no 1. līdz 5. stāvam un pagrabstāvā. 2. stāvā būs galvenais ātrijs apmeklētājiem, kuram pieslēdzas zāles – Lielā zāle un Mazā zāle.

4. Arhitektu ziņojums par iespējamiem scenārijiem, lai sadalītu ēkas būvniecību kārtās un par iespējamo samazinājumu.

J. Sauka informē, ka arhitekti pēc sarunām ar rezidentiem ir raduši iespējamu risinājumu, plānotā būves apjoma samazinājumam par 2500 m^2, kas iepriekš tika paredzēti telpu programmā. Tiktu samazinātas administrācijas darba telpas, kā arī ēka tiktu samazināta par vienu stāvu. Tiek piedāvāts ēku samazināt par vienu stāvu, mazo un lielo zāli nolaižot uz leju par vienu stāvu, kas samazinātu publisko telpu platību par 500 m^2 (vestibili). Tiktu noņemtas telpas no jumta terases, pagrabā izņemta Latvijas radio bigbenda zāle un ievietotas orķestra ģērbtuves, aizskatuve atrastos 1.stāva līmenī. 2.stāva tiktu izvienotas Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra telpas (programma nav tikusi samazināta). Papildus J. Sauka norāda, ka šī brīža projektētā ēka nepadodas dalīšanai būvniecības kārtās

G. Didrihsons lūdz precizēt vai telpu samazinājums neietekmētu mūziķu darbu.

I. Lūkina norāda, ka iespējamais būvapjoma samazinājums un izmaiņas ir meklētas arhitektiem sadarbojoties un visu pārrunājot ar ēkas gala lietotājiem.

Klātesošie padomes locekļi vienojas, ka, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kā arī finansējuma pieejamību un piesaistes iespējas, nepieciešams izskatīt telpu programmas optimizācijas ieguvumus nepieciešams skatīt vairāk un lūdz arhitektiem līdz 2026. gada 1. novembrim sagatavot telpu optimizācijas projekta piedāvājumu.

Nolemts:

1. Par padomes priekšsēdētāju apstiprināt Indru Lūkinu.

2. Par padomes priekšsēdētāja vietnieku apstiprināt Gati Didrihsonu.
3. Pieņemt zināšanai informāciju par aktuālo situāciju ar finansējumu autostāvvietas un patvertnes projektēšanai.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par faktisko situāciju un projekta īstenošanas gaitu.
5. Arhitektiem līdz 2026. gada 1. novembrim sagatavot un iesniegt telpu optimizācijas projekta iespējamās izmaksas un izstrādes termiņus.

Padomes priekšsēdētāja (paraksts*) I. Lūkina

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu